

MUNICIPIO DE TOLCAYUCA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 48 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. PUBLICO INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS QUE SE REALIZAN POR MEDIO DEL SFU. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2017

RESUMEN DE PROYECTOS Y ACCIONES

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIO 2017

	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MINISTARDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR PAGAR	AVANCE %
2017/FOFIN-00219	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SAN JUDAS TADEO	1,655,558.01	1,655,558.01	1,655,558.01	1,575,174.97	1,575,174.97	1,575,174.97	80,383.04	95.14
TOTALES		1,655,558.01	1,655,558.01	1,655,558.01	1,575,174.97	1,575,174.97	1,575,174.97	80,383.04	95.14

FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017

2017/APDER-00105	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	5,794,870.45	5,794,870.45	5,794,870.45	1,713,988.80	1,713,988.80	1,713,988.80	4,080,881.65	29.58
TOTALES		5,794,870.45	5,794,870.45	5,794,870.45	1,713,988.80	1,713,988.80	1,713,988.80	4,080,881.65	

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL RECURSOS 2011

	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MINISTARDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR PAGAR	AVANCE %
	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE NIÑOS HEROES	495,000.00	495,000.00	495,000.00	492,142.00	492,142.00	492,142.00	2,858.00	99.42
TOTALES		495,000.00	495,000.00	495,000.00	492,142.00	492,142.00	492,142.00	2,858.00	

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. RECURSO 2017

	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MINISTARDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR PAGAR	AVANCE %
	113-SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,145,143.49	3,907,219.02	3,907,219.02	3,907,219.02	3,907,219.02	3,907,219.02	0.00	75.94
	132-PRIMA VACACIONES DOMINICALES Y GRATIFICACIONES	817,549.76	613,162.31	613,162.31	0.00	0.00	0.00	613,162.31	0.00
	152-INDEMNIZACIONES	9,012.60	9,012.60	9,012.60	8,142.06	8,142.06	8,142.06	870.54	90.34
	271- VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	37,499.99	37,499.99	0.00	0.00	0.00	37,499.99	0.00
	261-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS	222,300.00	187,132.92	187,132.92	187,132.92	187,132.92	187,132.92	0.00	84.18
	251-PRODUCTOS QUIMICOS	51,500.00	38,624.99	38,624.99	0.00	0.00	0.00	38,624.99	0.00
	311-SERVICIOS BASICOS	2,050,000.00	1,708,333.33	1,708,333.33	1,559,493.40	1,559,493.40	1,559,493.40	148,839.93	76.07
	341-SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,200.00	900.00	900.00	807.36	807.36	807.36	92.64	67.28
	345-SEGUROS DE BINES PATRIMONIALES	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	100.00
	355-REPARTO Y MTTTO EQUIPO DE TRASNPORTE	138,000.00	103,500.00	103,500.00	36,571.46	36,571.46	36,571.46	66,928.54	26.50
	392-IMPUESTOS Y DERECHOS	883,437.15	411,969.84	411,969.84	99,360.00	99,360.00	99,360.00	312,609.84	11.25
TOTALES		9,403,143.00	7,052,355.00	7,052,355.00	5,833,726.22	5,833,726.22	5,833,726.22	1,218,628.78	

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RECURSO 2017

	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MINISTARDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR PAGAR	AVANCE %
2017/FAISM075002	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORIENTE 50	374,639.53	307,164.71	307,164.71	0.00	0.00	0.00	307,164.71	0.00
2017/FAISM075004	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ABEJA Y M	182,010.03	163,809.05	163,809.02	0.00	0.00	0.00	163,809.05	0.00
2017/FAISM075003	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE NORTE 1 COL. GRAL FE	323,547.19	291,192.47	291,192.47	0.00	0.00	0.00	291,192.47	0.00
2017/FAISM075001	CONSTRUCCION DE RED DRENAJE EN CALLE TESORO COL, GRAL FELIPE	300,108.56	300,108.56	300,108.56	295,839.77	295,839.77	295,839.77	4,268.79	98.58
	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, COL SAN	218,727.62	196,854.85	196,854.85	0.00	0.00	0.00	196,854.85	0.00
2017/FAISM075007	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	446,714.07	402,042.66	402,042.66	0.00	0.00	0.00	402,042.66	0.00
2017/FAISM075005	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO GENERAL FELIPE	156,524.66	140,872.19	140,872.19	0.00	0.00	0.00	140,872.19	0.00
2017/FAISM075006	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN SANTIAGO TLAJOMULC	112,288.34	101,059.54	101,059.54	0.00	0.00	0.00	101,059.54	0.00
	T O T A L E S	2,114,560.00	1,903,104.03	1,903,104.00	295,839.77	295,839.77	295,839.77	1,607,264.26	